

# 山西西山煤电股份有限公司西铭矿 会议纪要

西铭纪要〔2019〕76号

签发人：赵红刚

---

## 西铭矿矿山生态环境恢复治理试点示范工程 (二、三、四标段)初验纪要

时 间：2019年10月15日--17日

地 点：施工现场

参加人员：（名单附后）

纪要内容：

### 一、西铭矿矿山生态环境恢复治理试点示范工程（二标段）

该工程于2018年6月20日开工，治理面积12.26万平方米，其中蓄热区治理面积3.1137万平米。工程治理分为2个区域，分别为主矸石场治理区域和北区矸石场治理区域，共7个平台、5个坡面及马道。通过全面灭火防复燃、平台、坡面及马道治理、

栽植乔、灌、草木，达到矸石场坡体稳定。治理后的矸石场，有矸道路、人行步道、花架、停车场、绿化、喷灌系统。绿化栽种平台以山楂树、枣树、油松、核桃树、梨树为主，坡面为草灌铺地，乔木点缀，沿马道栽植油松和金叶榆、黄刺玫等灌木混栽。经过一年多的紧张施工，现施工内容基本完成，通过以上人员检查验收，存在以下问题需完善。

（一）工程竣工图，10月25日前完毕。

（二）施工资料水沟验槽报告，10月23日前完善。

（三）山体稳定性评估报告、测温报告，10月25日前完善。

（四）清理坡面枯草、水沟、检查井内淤泥、道路与检查井排水口处增安篦子，10月25日前完善。

（五）平台补种，明年开春补种。

## 二、西铭矿矿山生态环境恢复治理试点示范工程（四标段）

玉门河北侧排矸场治理工程占地面积为2.36万平米，工程主要内容有山体削坡整形、黄土覆盖、柔性排水沟、苗木栽植、灌溉养护、生态修复等工程内容。该工程2018年7月20日开工，经过一年多的紧张施工，现施工内容基本完成，通过以上人员检查验收，还存在以下问题需完善。

（一）未成活树木更换栽种，明年开春补种。

（二）工程施工影像资料10月25日前提供。

（三）山体稳定性评估报告10月25日前提供。

（四）测温报告10月25日前提供。

（五）工程竣工图10月25日前完善。

(六) 部分施工资料 (绿化报验、挡墙验槽) 10 月 25 日前补齐。

### 三、西铭矿矿山生态环境恢复治理试点示范工程 (三标段)

玉门河沟口矸石场治理工程占地面积为 2.32 万平米,工程主要内容有山体削坡整形、坡面封闭、马道及柔性排水、黄土覆盖、钻孔注浆、开槽注浆、控掘混填灭火,钢筋砼道路、片石排水沟、苗木栽植、灌溉养护、生态修复等工程内容。该工程 2018 年 6 月 20 日开工,经过一年多的紧张施工,现施工内容基本完成,通过以上人员检查验收,还存在以下问题需完善。

(一) 旧水沟顶部有冒气现象,施工单位查找缝隙,制定封堵方案,10 月 25 日前处理完毕。

(二) 平台柔性水沟有一处积水,调整坡度,10 月 23 日前处理完毕。

(三) 测温报告 10 月 25 日前完毕。

(四) 10 月 25 日前提供工程影像资料。

(五) 10 月 25 日前提供山体稳定性评估报告。

(六) 工程竣工图需完善。

(七) 施工资料内各种材料报验 (包括绿化检验批、水沟钢筋、景观路、台阶步道、主供水管资料、不锈钢栏杆) 10 月 25 日前补齐。

参会人员名单：

西铭矿： 赵宏伟、张桂蓉、唐新文、刘俊杰、王俊平、  
温建锋、庞晨晨、魏朝阳

山西煤炭建设监理咨询有限公司：辛申生、杨天宝

施工单位：

山西绿巨人公司（二标段）：徐宝顺、任卫国、王佳嘉

山西智德公司（四标段）：李海军、潘晋文

山西大地民基公司（三标段）：邢成玉、谷建文、宁拴虎